

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
VI	S0186/05	06.07.2005

zum/zur	
F0180/05	
Bezeichnung	
Kostenrahmen bei Baumaßnahmen	
Verteiler	Tag
Der Oberbürgermeister	12.07.2005

1. Welche Baumaßnahmen der Stadt ab einem Finanzvolumen von 1 Million Euro konnten in den vergangenen 5 Jahren im geplanten Kostenrahmen umgesetzt werden?

Bei folgenden Maßnahmen des Dezernats VI > 1 Mio wurden die vom Stadtrat bestätigten Kostenrahmen eingehalten bzw. unterschritten:

Tiefbaumaßnahmen		Hochbaumaßnahmen		Entwicklungsmaßnahme	
1	Breiter Weg Nordabschnitt	1	Feuerwache Süd	1	Infrastruktur Zone I A.-Bebel-Damm Büdener Straße Burger Straße Grabower Straße LKW-Parkplatz Grünanlagen Parchauer Straße Stegelitzer Straße Tuchheimer Straße Wörlitzer Straße
2	Verlängerter Westring	2	Bürgerhaus Alt-Olvenstedt		
3	Diesdorfer Graseweg	3	Verwaltungsgebäude Wilhelm-Höpfner-Ring 4		
4	Brenneckestraße 1.-3. BA				
5	Knoten Diesdorf/ Kümmelsberg	4	Sekundarschule G.W.Leibnitz/ Grundschule Hegelstraße		
6	Klusdamm	5	BbS III		
7	Wohngebiet „An den Röthen“	6	Grundschule Ottersleben		
8	Wohngebiet „Saures Tal“	7	Kulturhistor. Museum 1.BA (Ottonen-Ausstellung)		
9	Oebisfelder Brücken	8	Gesellschaftshaus, 1. BA		
10	Erneuerung Magdeburger Ring/ E 49	9	Kita Lumumbastraße	2	Ottenbergstraße
11	Ortsumgehung Ottersleben	10	Kita Bodestraße	3	Theodor-Kozlowski- Straße
12	Elbebahnbrücke	11	Elbe-Schwimmhalle, Strömungskanal und Athletikhalle		
13	Renneweg BL 1-4				
14	Korbwerder/ Nordlam				

(Maßnahmen, für die zum jetzigen Zeitpunkt eine Kostenfeststellung vorliegt.)

2. Bei welchen Maßnahmen trat eine Kostenerhöhung ein?

und

3. Wie hoch war bei den unter 2. aufgeführten Projekten die prozentuale Abweichung zwischen Planung und Umsetzung?

Tiefbaumaßnahmen					
	Maßnahme	bestätigter Kostenrahmen EUR	Kostenfest- stellung EUR	Abweichung	
				EUR	%
1	Sternbrücke	10.823.000	18.773.225		73 *
2	Universitätsplatz	14.549.643	16.540.014		13,7
3	ZOB/ Stadtplatz	10.200.000	10.677.000		4,7
4	Knotenpunkt Steubenallee	1.853.900	2.023.900		9,1

* Kostenrahmenüberschreitung durch Hochwasserschäden zu 100 % gefördert.

Hochbaumaßnahmen					
	Maßnahme	bestätigter Kostenrahmen (HU-Bau bzw. erweiterte HU-Bau) EUR	Kostenfest- stellung EUR	Abweichung	
				EUR	%
1	Haus IV, Fassadensanierung/ Umbau	5.423.200	5.432.143	8.943	0,2
2	BbS IV	10.737.200	10.991.379	254.179	2,4
3	Rekonstruktion und Sanierung IGS „Willy Brandt“	5.278.600	5.979.367	700.767	13,3
4	Zoo Menschenaffenhaus	3.988.600	4.013.554	24.954	0,6
5	Puppentheater, Zuschauersaal und Bühne	1.441.500	1.444.576	3.076	0,2
6	Integrative Einrichtung Spielhagenstraße	2.333.800	2.410.416	76.616	3,3
7	Kita Max-Otten-Straße	2.582.100	2.616.095	33.995	1,3
8	Kita Unterhorstweg	1.933.200	2.010.053	76.853	4,0
9	Freibad Süd	2.086.100	2.133.837	47.737	2,3
10	Wiedereröffnung Elbe-Schwimmhalle (ohne Strömungskanal und Athletikhalle)	10.805.900	12.629.238	1.823.338	16,9
11	Freibad Olvenstedt	4.151.700	4.154.987	3.287	0,1

Bezogen auf die Projekte in der Entwicklungsmaßnahme fand keine Überschreitung des Kostenrahmens statt.

Die Stellungnahme wurde unter Mitwirkung der Ämter 61, 65, 66 und 68 erarbeitet.

Kaleschky
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr

